



Gemeente
Amsterdam



Informatie avond Corantijnstraat

Donderdag 19 februari 2026
19.30 tot 21.00 uur



Corantijnstraat

PROGRAMMA

- Opening en welkom
- Kennismaken team D&T
- Ontwerp dat uitgevoerd gaat worden
- Het gaat gebeuren: planning/fasering/werkzaamheden
- Impact
- Communicatie
- Afsluiting



Corantijnstraat


EVEN VOORSTELLEN

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ■ Projectleider | > Jaap de Boo |
| ■ Directievoerder | > Jordi van den Horn |
| ■ Toezichthouder | > Mitch Lenior |
| ■ Omgevingsmanager | > Petra Schouten |
| ■ Gebiedsmakelaar | > Ayana Id Rahou |

Omgevingsmanager is aanspreekpunt voor de werkzaamheden
Gebiedsmakelaar blijft aanspreekpunt voor overige zaken in de buurt



Corantijnstraat ONTWERP





Corantijnstraat


PLANNING – FASERING

Uitvoering in 5 fasen

Start uitvoering 19 maart 2026

Klaar straatwerk 13 augustus 2027


Uitvoering groen diverse momenten



✖ ✖ ✖ Corantijnstraat WERKZAAMHEDEN (globaal)

Stoepen langs de gevel (blauw – geel - paars)

- Afzetten/inrichten werkterrein
- Sleuf graven
- Liander Gas
- Waternet Drinkwater
- Liander Elektra
- (tijdelijk dicht maken)



Rijbaan (roze – rood)

- Afzetten/inrichten werkterrein/Opbreken
- Waternet riolering hoofdleiding


Stoepen (blauw – geel - paars)

- Afzetten/inrichten werkterrein
- Waternet aansluitingen hemelwaterafvoer naar woningen



Corantijnstraat

PLANNING - FASERING




- ☐ Fase 1 zuid (stoep)
- ☐ Fase 1 Noord (stoep)
- ☐ Fase 3 Zuid (stoep)
- ☐ Fase 3 Noord (schoolplein)
- ☐ Fase 2 Oost (rijbaan + stoep)
- ☐ Fase 2 Kruising V Walbeeck
- ☐ Fase 2 West (rijbaan + stoep)

19/03/26 - 10/07/26 (tijdelijk dicht)
15/06/26 - 02/10/26 (tussendoor tijdelijk dicht)
08/05/26 - 19/06/26
01/09/26 - 09/10/26
05/10/26 - 12/02/27
15/02/27 - 26/03/27 (rijbaan)
30/03/27 - 13/08/27



Corantijnstraat FASERING





Corantijnstraat

IMPACT

- Nood- en hulpdiensten kunnen er altijd bij
 - Stoep aan zijde uitvoering niet begaanbaar, woningen bereikbaar
 - Tussen fasen door zoveel mogelijk bereikbaar!
(tijdelijk dichtmaken om overlast zo beperkt mogelijk te houden, ook tijdens bouwvak en kerstvak)
 - Veel parkeerplaatsen buiten gebruik (let op de borden)
 - Bestaande fietsrekken worden weggehaald (let op de borden)
- Tijdelijke locatie



Corantijnstraat IMPACT

- Corantijnstraat in 2 delen gestremd (oost – west)
- Doorgaande straten kort (dagdeel of paar dagen) of langer gestremd (weken)
- Doorgaande straten tijdelijk 2 richtingsverkeer indien ter hoogte van Corantijnstraat afgesloten
- Bereikbaarheid ondergrondse containers en grof vuil
- Planten en potten weghalen
- Omleidingen worden aangegeven. Volg de borden!



Corantijnstraat COMMUNICATIE



- Bewonersbrieven
- Website <https://www.amsterdam.nl/projecten/corantijnstraat>
- Website van buurtkamer Corantijnstraat
- Whatsapp groep (alléén informeren)
relevant voor bewoners in projectgebied
- 2-wekelijks spreekuur (elke even week donderdag van 15-17 uur)
- Mondelinge afstemming met omgevingsmanager
(bv voor verhuizingen etc)
- Per mail: herinrichting-corantijnstraat@amsterdam.nl

WERK CORANTIJN 🚧 🧑‍🔧 🚫
WhatsApp-groep



Corantijnstraat
TEN SLOTTE

NOG VRAGEN?

VRAGEN, KLACHTEN EN COMPLIMENTEN:
HERINRICHTING-CORANTIJNSTRAAT@AMSTERDAM.NL

OF VIA OMGEVINGSMANAGER: Petra Schouten 0631469194

PS

*WERKEN IN DE OPENBARE RUIMTE BRENGT OVERLAST!
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW GEDULD EN BEGRIP VOOR DE
WERKZAAMHEDEN! (en bedenk hoe mooi het wordt)*



Gemeente
Amsterdam



Bedankt voor uw
aandacht

